

**Отчет по текущему ремонту за 2019 год
на жилом доме: 27 Линия 43**

Корректировка на статью "Текущий ремонт" при сборе платежей 89,8% на 01.01.2019 г	-4,11	тыс.руб.
Остаток средств по статье "Текущий ремонт" по состоянию на 01.01.2019 г.	-1,44	тыс.руб.
Плановые начисления по статье "Текущий ремонт" от жилых помещений на 2019 год	40,34	тыс.руб.
Итого план текущего ремонта на 2019 год	34,79	тыс.руб.
Платежи населения за 2019 г	96,23	%
Переплата населения за 2019 г	6,43	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2019 г	2,59	тыс.руб.
Скорректированный план текущего ремонта на 2019 г	37,38	тыс.руб.

№ п/п	Виды работ	Ед.изм	Количество	стоимость работ тыс.руб	Сроки исполнения
1	Замена розлива отопления на т/узле д.80	м.п.	6,62	11,78	июль
2	Замена предподъездного освещения под.1-3	шт	2	3,58	июнь
3	Диагностика ВДГО			8,64	
4	Герметизация м/панельных швов (кв.11)	м.п.	74,5	11,62	сентябрь
	Итого за 2019 год			35,62	

Неосвоенные средства в сумме 1,76 тыс.руб по согласованию с уполномоченным представителем собственников МКД перенесены на работы 2020 года.