

**Отчет по текущему ремонту за 2019 год  
на жилом доме: 4 Линия, 244**

Корректировка на статью "Текущий ремонт" при сборе платежей 97,6% на 01.01.2019 г	-1,74	тыс.руб.
Задолженность по нежилым помещениям по статье "Текущий ремонт" на 01.01. 2019 г.	-0,93	тыс.руб.
Остаток средств по статье "Текущий ремонт" по состоянию на 01.01.2019 г.	7,53	тыс.руб.
Плановые начисления по статье "Текущий ремонт" от жилых помещений на 2019 год	72,39	тыс.руб.
Плановые начисления по статье "Текущий ремонт" от нежилых помещений " на 2019 год	3,73	тыс.руб.
<b>Итого план текущего ремонта на 2019 год</b>	<b>80,98</b>	<b>тыс.руб.</b>
Платежи населения за 2019 г	88,78	%
Недоплата населения за 2019 г	8,82	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2019 г	-6,38	тыс.руб.
<b>Скорректированный план текущего ремонта на 2019 г</b>	<b>74,60</b>	<b>тыс.руб.</b>

№ п/п	Виды работ	Ед.изм	Количество	стоимость работ тыс.руб	Сроки исполнения
1	Замена металлической двери в т/уз	шт	1	12,98	февраль
2	Замена розлива ГВС д.57	м.п.	43,2	25,23	март,июль
3	Замена светильников предподъезд.	шт	1	3,89	сентябрь
4	Диагностика ВДГО			13,44	
5	Ремонт крылец	шт	2	14,96	декабрь
6	Устройство двери на продух под.1	шт	1	3,04	декабрь
	<b>Итого за 2019 год</b>			<b>73,54</b>	

Неосвоенные средства в сумме 1,06 тыс.руб по согласованию с уполномоченным представителем собственников МКД перенесены на работы 2020 года.