

**Отчет по текущему ремонту за 2019 год
на жилом доме: Шебалдина, д.168**

Корректировка на статью "Текущий ремонт" при сборе платежей 104,7% на 01.01.2019 г	1,77	тыс.руб.
Остаток средств по статье "Текущий ремонт" по состоянию на 01.01.2019 г.	-13,41	тыс.руб.
Плановые начисления по статье "Текущий ремонт" от жилых помещений на 2019 год	37,73	тыс.руб.
Итого план текущего ремонта на 2019 год	26,09	тыс.руб.
Платежи населения за 2019 г	89,18	%
Недоплата населения за 2019 г	15,52	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2019 г	-5,86	тыс.руб.
Скорректированный план текущего ремонта на 2019 г	20,23	тыс.руб.

№ п/п	Виды работ	Ед.изм	Количество	стоимость работ тыс.руб	Сроки исполнения
1	Косметический ремонт балконных плит снаружи (внутри жильцы делают сами)	шт	11	204,17	июль,сент,окт
2	Ремонт пола в тамбурах под. 1,2, в в/рамке в под. № 1	м2	2,1	5,38	август
3	Замена розлива отопления д.32	м.п.	2,2	2,62	январь
4	Кронирование и снос деревьев	шт	3	4,48	апрель
5	Замена запорной арматуры ХВС	шт	1	3,71	июнь
6	Диагностика ВДГО			5,52	
	Итого за 2019 год			225,88	